

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI****OBRA: REFORMA DA CRECHE DR. OSCAR BARBOSA**

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades	Valores		Indicador Gerencial %	
				Contratual	Contratual	Acum.	% Pago	Saldo R\$
	TOTAL GERAL				84.077,06			84.077,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.23	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA							
2.24	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	99,58	3,18	316,66			316,66
2.26	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO							
2.28	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	283,00	3,75	1.062,04			1.062,04
2.38	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO							
2.39	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	8,81	31,80	280,16			280,16
2.40	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	21,62	49,59	1.072,20			1.072,20
2.41	DEMOLIÇÃO DE PISO							
2.42	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	15,14	10,27	155,53			155,53
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
3.22	ANDAIME							
3.24	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	12,24	15,00	183,60			183,60
3.25	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	m2	10,82	15,00	162,30			162,30
4	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA							
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO							
4.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	5,73	3,03	17,36			17,36
4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL							
4.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	65,59	1,50	98,39			98,39
4.15	COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA							
4.16	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	23,08	0,92	21,23			21,23
4.21	FORNECIMENTO DE ARGILA							
4.22	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	63,72	3,03	193,07			193,07
6	ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES							
6.1	LASTRO DE AREIA, BRITA E CONCRETO							
6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	641,30	0,80	510,87			510,87
7	ESTRUTURA DE CONCRETO							
7.12	CONCRETO PREPARADO EM OBRA							
7.13	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	865,51	0,12	103,86			103,86
7.18	ESCORAMENTO							
7.19	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	24,16	60,00	1.449,60			1.449,60
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
8.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO							
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	79,72	2,16	172,20			172,20
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
9.1	ESQUADRIA METÁLICA							
9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	770,77	1,89	1.456,76			1.456,76
9.4	JANELA DE FERRO E METALON							
9.5	FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m2	586,86	0,36	211,27			211,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

OBRA: REFORMA DA CRECHE DR. OSCAR BARBOSA

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades	Valores		Indicador Gerencial %	
				Contratual	Contratual	Acum.	% Pago	Saldo R\$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI****OBRA: REFORMA DA CRECHE DR. OSCAR BARBOSA**

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades		Valores		Indicador Gerencial %	
				Contratual		Contratual	Acum.	% Pago	Saldo R\$
12	PISOS								
12.4	CONTRAPISO								
12.5	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	m2	50,91	10,27		522,99			522,99
12.6	PISO CERÂMICO								
12.8	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	111,33	10,11		1.125,86			1.125,86
14	REVESTIMENTOS								
14.1	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA								
14.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	16,92	96,39		1.630,84			1.630,84
14.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	39,07	58,59		2.289,22			2.289,22
14.4	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	41,23	37,79		1.558,20			1.558,20
14.6	REVESTIMENTO INTERNO DE GESSO								
14.8	REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFEAADO)	m2	30,82			4.427,15			4.427,15
14.9	REVESTIMENTO EM CERÂMICA								
14.12	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	89,27	49,59		4.427,15			4.427,15
17	PINTURA								
17.1	LIXAMENTO PARA PINTURA								
17.2	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	3,03	851,84		2.581,08			2.581,08
17.5	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	3,95	222,27		877,98			877,98
17.6	SELADOR PAREDE								
17.7	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	7,28	37,79		275,13			275,13
17.15	PINTURA ACRÍLICA								
17.16	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	18,07	851,84		15.392,75			15.392,75
17.18	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	19,97	222,27		4.438,79			4.438,79
18	LOUÇAS E METAIS								
18.1	TORNEIRA								
18.3	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	164,31	1,00		164,31			164,31
18.4	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	103,33	1,00		103,33			103,33
18.11	BACIA SANITÁRIA								
18.15	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	1.189,97	1,00		1.189,97			1.189,97
18.21	DUCHA HIGIÊNICA								
18.22	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	189,63	1,00		189,63			189,63
18.23	CHUVEIRO								
18.24	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	135,22	1,00		135,22			135,22
18.28	COMPLEMENTO DE LOUÇA								
18.33	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	49,55	3,00		148,65			148,65
18.35	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	un	81,76	1,00		81,76			81,76
18.38	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	72,25	1,00		72,25			72,25
18.41	DISPENSADOR								
18.46	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML	un	79,10	1,00		79,10			79,10
18.47	EQUIPAMENTO PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR)								
18.53	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	169,31	1,00		169,31			169,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

OBRA: REFORMA DA CRECHE DR. OSCAR BARBOSA

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades		Valores		Indicador Gerencial %	
				Contratual		Contratual	Acum.	% Pago	Saldo R\$
18.54	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	224,87	1,00		224,87			244,87
18.55	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	283,90	1,00		283,90			283,90
19	BANCADAS E PRATELEIRAS								
19.5	BANCADA EM GRANITO								
19.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m2	461,93	3,18		1.468,94			1.468,94
19.7	TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO								
19.8	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	61,10	4,00		244,40			244,40
19.9	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	230,34	6,40		1.474,18			1.474,18
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
20.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (0,6/1KV)								
20.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	3,50	100,00		350,00			350,00
20.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	5,53	100,00		553,00			553,00
20.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	7,46	100,00		746,00			746,00
20.50	LÂMPADA E ACESSÓRIOS								
20.51	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 20W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	18,41	1,00		18,41			18,41
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
21.4	TUBULAÇÃO PARA ESGOTO								
21.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	25,89	10,00		258,90			258,90
21.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	50,29	10,00		1.008,88			1.008,88
21.11	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL								
21.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	28,91	20,00		578,20			578,20
21.16	REGISTRO E VÁLVULA								
21.21	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un	105,88	2,00		211,76			211,76
21.22	CAIXA SIFONADA E RALO EM PVC								
21.24	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM	un	109,46	2,00		218,92			218,92
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
27.6	JUNTA DE DILATAÇÃO, TRINCA E FUROS								
27.7	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	48,49	80		3879,2	0	0%	3879,2
28	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
28.1	PASSEIO DE CONCRETO								
28.3	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	85,69	10,10		865,47	0	0	865,47
31	TRANSPORTES								
31.4	TRANSPORTE DE MATERIAL								
31.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	26,54	10,27		272,64	0	0	272,64
31.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	76,06	10,27		781,35	0	0	781,35
31.11	ESTRUTURA DE CONCRETO								
31.12	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÓRMAS LATERAIS E DESFORMA	m3	4643,02	1,80		8357,44	0	0%	8357,44
31.17	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÓRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m3	3529,13	0,92		3246,8	0	0%	3246,8
31.18	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÓRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	2394,16	0,63		1508,32	0	0%	1508,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

OBRA: REFORMA DA CRECHE DR. OSCAR BARBOSA

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades	Valores		Indicador Gerencial %	
				Contratual	Contratual	Acum.	% Pago	Saldo R\$
33	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS/VEÍCULOS							
33.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	4453,95	1,00	4453,95	0	0	4453,95
33.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	14895,05	0,25	3723,76	0	0%	3723,76