

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	ESCOLA MUNICIPAL: FERNANDO BARBOSA							SRE: PARÁ DE MINAS						
	MUNICÍPIO / DISTRITO: PEQUI							ENDEREO: RUA PRIMEIRO DE JUNHO, 41 - CENTRO						
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO BARBOSA													
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	17.697,72	5,86%	100,00%	17.697,72	0,00		0,00		0,00		0,00		17.697,72
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	875,25	0,29%	100,00%	875,25	0,00		0,00		0,00		0,00		875,25
3	TRABALHOS EM TERRA	1.170,87	0,39%	100,00%	1.170,87	0,00		0,00		0,00		0,00		1.170,87
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	54.392,75	18,00%		0,00	100,00%	54.392,75	0,00		0,00		0,00		54.392,75
5	SUPERESTRUTURA	4.063,01	1,34%		0,00	100,00%	4.063,01	0,00		0,00		0,00		4.063,01
7	COBERTURA E FORRO	179.171,19	59,28%		0,00	50,00%	89.585,59	50,00%	89.585,59	0,00		0,00		179.171,19
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.596,58	0,53%		0,00	100,00%	1.596,58	0,00		0,00		0,00		1.596,58
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14.760,28	4,88%		0,00	0,00	0,00	50,00%	7.380,14	50,00%	7.380,14	0,00		14.760,28
13	FERRAGENS	3.617,80	1,20%		0,00	100,00%	3.617,80	0,00		0,00		0,00		3.617,80
15	PISOS E RODAPÉS	3.390,30	1,12%		0,00	0,00	0,00	100,00%	3.390,30	0,00		0,00		3.390,30
17	PINTURA	3.225,34	1,07%		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00%	3.225,34		3.225,34
23	LIMPEZA	2.154,76	0,71%	100,00%	2.154,76	0,00		0,00		0,00		0,00		2.154,76
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	16.123,02	5,33%	100,00%	16.123,02	0,00		0,00		0,00		0,00		16.123,02
TOTAL MENSAL					12,58%	38.021,61	48,98%	148.041,36	32,61%	98.562,32	4,76%	14.388,25	1,07%	302.238,87
TOTAL ACUMULADO		302.238,87	100,00%		12,58%	38.021,61	61,56%	186.062,97	94,17%	284.625,29	98,93%	299.013,53	100,00%	302.238,87
LOCAL / DATA: PEQUI, 16 DE MARÇO DE 2023														
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA SILVA DIAS														
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES														